

Замена старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения в д. Малая Романовка	15 шт.	0	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0	60 000,00
Приобретение игровых комплексов и ремонт на детской площадке в д. Малая Романовка	4 шт.	0	97 000,00	77 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0	77 000,00
Устройство освещения пешеходных зон в п. Щеглово	1 шт.	0	95 000,00	75 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0	75 000,00
Устройство ограждения детской площадки у многоквартирных домов №56 и №57 в п. Щеглово	1 шт.	1 шт.	98 000,00	67 300,00	30 700,00	98 000,00	67 300,00	30 700,00	98 000,00	67 300,00	30 700,00	0,00
Замена старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения в д. Минулово	15 шт.	0	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0	60 000,00
Приобретение ЩПС для подсыпки грунтовой дороги в д. Минулово	60 куб.	0	98 000,00	78 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0	78 000,00
Итого			1 076 000,00	825 300,00	250 700,00	188 000,00	137 300,00	50 700,00	188 000,00	137 300,00	50 700,00	688 000,00

Глава администрации поселения: _____ Чагусова Т.А.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель Финансового органа: _____ Игнатьев И.Н.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель: _____ Кукушкин П.А.
8(81370)68-580 (фамилия, инициалы)
(номер телефона)

Ежеквартальный отчет

Администрации МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области» о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению
целевых показателей результативности использования субсидии
мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности
использования субсидии

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение» на 2018-2020 годы»					
1.	Чистка дренажной канавы в д. Каменка		Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области		
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	май-июнь 2018 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Контракт заключен 08.06.2018
1.2.	Выполнение работ по чистке дренажной канавы	июнь-июль 2018 года	Подрядная организация	Проведение работ по чистке дренажной канавы	Произведены работы по чистке дренажной канавы
1.3.	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	июль 2018 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области; староста д. Каменка.	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Работы приняты по акту приема передачи
2.	Замена старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения в д. Каменка		Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области		
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	май-июнь 2018 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	не исполнено, планируется к исполнению в июле 2018 года
2.2.	Выполнение работ по замене старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения	июнь-июль 2018 года	Подрядная организация	Проведение работ по замене старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки

				улучшенного освещения	
2.3.	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	июль 2018 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области; староста д. Каменка.	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки
3.	Устройство площадки ТБО в п.ст. Кирпичный Завод		Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области		
3.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	май-июнь 2018 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	не исполнено, планируется к исполнению в июле 2018 года
3.2.	Выполнение работ по устройству площадки ТБО	июнь-июль 2018 года	Подрядная организация	Проведение работ по устройству площадки ТБО	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки
3.3.	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	июль 2018 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области; староста п.ст. Кирпичный Завод.	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки
4.	Чистка дренажной канавы в п.ст. Кирпичный Завод		Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области		
4.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	май-июнь 2018 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	не исполнено, планируется к исполнению в июле 2018 года
4.2.	Выполнение работ по чистке дренажной канавы	июнь-июль 2018 года	Подрядная организация	Проведение работ по чистке дренажной канавы	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки
4.3.	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	июль 2018 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области; староста п.ст. Кирпичный Завод.	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки
5.	Благоустройство детской площадки на ул. Железнодорожной в д. Плинтровка		Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района		

			Ленинградской области		
5.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	май-июнь 2018 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	не исполнено, планируется к исполнению в июле 2018 года
5.2.	Выполнение работ по благоустройству детской площадки	июнь-июль 2018 года	Подрядная организация	Проведение работ по благоустройству детской площадки	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки
5.3.	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	июль 2018 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области; староста д. Плинтовка.	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки
6.	Замена старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения в д. Плинтовка		Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области		
6.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	май-июнь 2018 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	не исполнено, планируется к исполнению в июле 2018 года
6.2.	Выполнение работ по замене старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения	июнь-июль 2018 года	Подрядная организация	Проведение работ по замене старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки
6.3.	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	июль 2018 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области; староста д. Плинтовка.	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки
7.	Замена старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения в д. Малая Романовка		Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области		
7.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	май-июнь 2018 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	не исполнено, планируется к исполнению в июле 2018 года
7.2.	Выполнение работ по замене	июнь-июль	Подрядная организация	Проведение	не исполнено,

	старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения	2018 года		работ по замене старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения	планируется к исполнению в установленные сроки
7.3.	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	июль 2018 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области; староста д. Малая Романовка.	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки
8.	Приобретение игровых комплексов и ремонт на детской площадке в д. Малая Романовка		Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области		
8.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	май-июнь 2018 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	не исполнено, планируется к исполнению в июле 2018 года
8.2.	выполнение работ по ремонту и поставка игровых комплексов	июнь-июль 2018 года	Подрядная организация	Проведение работ по ремонту и поставке игровых комплексов	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки
8.3.	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	июль 2018 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области; староста д. Малая Романовка.	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки
9.	Устройство освещения пешеходных зон в п. Щеглово		Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области		
9.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	май-июнь 2018 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	не исполнено, планируется к исполнению в июле 2018 года
9.2.	Выполнение работ по устройству освещения пешеходных зон	июнь-июль 2018 года	Подрядная организация	Проведение работ по устройству освещения пешеходных зон	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки
9.3.	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	июль 2018 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского	Акт приема-передачи объекта	не исполнено, планируется к исполнению в

			муниципального района Ленинградской области; староста п. Щеглово.	заказчику подрядчиком	установленные сроки
10.	Устройство ограждения детской площадки у многоквартирных домов №56 и №57 в п. Щеглово		Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области		
10.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	май-июнь 2018 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Контракт заключен 01.06.2018
10.2.	Выполнение работ по устройству ограждения детской площадки	июнь-июль 2018 года	Подрядная организация	Проведение работ по устройству ограждения детской площадки	Произведены работы по устройству ограждения детской площадки
10.3.	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	июль 2018 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области; староста п. Щеглово.	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Работы приняты по акту приема передачи
11.	Замена старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения в д. Минулово		Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области		
11.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	май-июнь 2018 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	не исполнено, планируется к исполнению в июле 2018 года
11.2.	Выполнение работ по замене старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения	июнь-июль 2018 года	Подрядная организация	Проведение работ по замене старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки
11.3.	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	июль 2018 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области; староста д. Минулово.	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки
12.	Приобретение ЩПС для подсыпки грунтовой дороги в д. Минулово		Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области		

12.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	май-июнь 2018 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	не исполнено, планируется к исполнению в июле 2018 года
12.2.	Приобретение ЩПС для подсыпки грунтовой дороги	июнь-июль 2018 года	Подрядная организация	Проведение работ по подсыпке ЩПС ям на грунтовой дороге	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки
12.3.	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	июль 2018 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области; староста д. Минулово.	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки
II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие части территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение» на 2018-2020 годы»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	июль –август 2018 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Выполнение мероприятий по муниципальным контрактам	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа следующим за отчетным	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области; МКУ «Агентство социальных услуг»	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области	Ежеквартальный отчет по освоению объемов на 01.04.2018, 01.07.2018 года подготовлен
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	июль –август 2018 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур	корректировка не требуется

Глава администрации поселения

_____/Т.А. Чагусова/

МП