

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Малая Романовка, д. Плинтовка, п.ст. Кирпичный Завод и д. Каменка | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чистка дренажных канав в д. Плинтовка | 100 мет. | 0 | 101 000,00 | 79 000,00 | 20 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Устройство площадки ТБО в п. Щеглово | 1 шт. | 0 | 200 140,00 | 157 040,00 | 38 100,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | х | х | 1 012 140,00 | 793 140,00 | 200 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |

Глава администрации муниципального образования _____ / Т.А. Чагусова /
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования _____ / В.В. Кондратьева /
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Кукушкин П.А. тел. 8-(813-70)-68-580
(фамилия, инициалы, номер телефона)

М.П.

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана
мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя
результативности предоставления субсидии**

| | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
|---|--|-----------------------------|--|--|--|
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие части территории МО «Щегловское сельское поселение» на 2019 год» | | | | | |
| 1. | Приобретение ЩПС для подсыпки грунтовых дорог в д. Малая Романовка, д. Минулово, п.ст. Кирпичный Завод и д. Каменка | | Администрация МО «Щегловское сельское поселение» | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2019 года | Администрация МО «Щегловское сельское поселение» | Заключение муниципального контракта | не исполнено, планируется к исполнению в июле 2019 года |
| 1.2. | Приобретение ЩПС для подсыпки грунтовых дорог | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Проведение работ по подсыпке ЩПС ям на грунтовых дорогах | не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | август - сентябрь 2019 года | Администрация МО «Щегловское сельское поселение» Общественные советы части территорий д. Малая Романовка, д. Минулово, п.ст. Кирпичный Завод и д. Каменка | Акт о приемке выполненных работ | не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки |
| 2. | Замена старых светильников уличного освещения на новые более эффективные в д. | | Администрация МО «Щегловское сельское | | |

| | | | | | |
|------|--|-----------------------------|---|--|--|
| | Малая Романовка, д. Плинтовка, п.ст. Кирпичный Завод и д. Каменка | | поселение» | | |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2019 года | Администрация МО «Щегловское сельское поселение» | Заключение муниципального контракта | не исполнено, планируется к исполнению в июле 2019 года |
| 2.2. | Выполнение работ по замене старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Проведение работ по замене старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения | не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | август - сентябрь 2019 года | Администрация МО «Щегловское сельское поселение» Общественные советы части территорий д. Малая Романовка, д. Плинтовка, п.ст. Кирпичный Завод и д. Каменка | Акт о приемке выполненных работ | не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки |
| 3. | Чистка дренажных канав в д. Плинтовка | | Администрация МО «Щегловское сельское поселение» | | |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2019 года | Администрация МО «Щегловское сельское поселение» | Заключение муниципального контракта | не исполнено, планируется к исполнению в июле 2019 года |
| 3.2. | Выполнение работ по чистке дренажных канав | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Проведение работ по чистке дренажных канав | не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном | август 2019 года | Администрация МО | Акт о приемке | не исполнено, планируется к |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|--|--|
| | контрактом | | «Щегловское сельское поселение» Общественный совет части территории д. Плинтовка | выполненных работ | исполнению в установленные сроки |
| 4. | Устройство площадки ТБО в п. Щеглово | | Администрация МО «Щегловское сельское поселение» | | |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2019 года | Администрация МО «Щегловское сельское поселение» | Заключение муниципального контракта | не исполнено, планируется к исполнению в июле 2019 года |
| 4.2. | Выполнение работ по устройству площадки ТБО | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Проведение работ по устройству площадки ТБО | не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | август - сентябрь 2019 года | Администрация МО «Щегловское сельское поселение» Общественный совет части территории п. Щеглово | Акт о приемке выполненных работ | не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки |
| II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие части территории МО «Щегловское сельское поселение» на 2019 год» | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | | Администрация МО «Щегловское сельское поселение» | | |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация МО «Щегловское сельское поселение» | Акты-приемки передачи объектов заказчику подрядчиком | Не производилась |

| | | | | | |
|------|--|--|--|---|---------------------------------|
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация МО «Щегловское сельское поселение» | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет подготовлен на 01.07.2019 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО «Щегловское сельское поселение» | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не требуется |