

ОТЧЕТ
о достижении показателей результатов
использования Субсидии
по состоянию на «01» июля 2024 г.

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области	Администрация муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Наименование бюджета муниципального образования	Муниципальное образование Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета	комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
Наименование муниципальной программы	Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области

Периодичность: Ежеквартально

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Наименование результатов использования Субсидии	Единица измерения	Значение результатов использования Субсидии		Причина отклонения
				плановое	фактическое	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт дорог в дер. Плинтровка и п.ст. Кирпичный Завод	Количество реализованных проектов	ШТ	1	0	Контракт заключен. Срок выполнения работ – в течение 30 дней со дня заключения контракта.

Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального района
(Муниципальное образование)

Глава администрации _____ Н.В. Казанцев
(подпись)
МП