

ОТЧЕТ

о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2018 год

Наименование проекта	Утверждено средств (рублей)			Поступило средств (рублей) из:			Расходы, подтвержденные документами (рублей)			Неиспользованный остаток к межбюджетному трансферту, подлежащий возврату (рублей)	Принятые бюджетные обязательства						
	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники*	обл. бюджета	местного бюджета	внебюджетных источников**	обл. бюджета	мест. бюджета	внебюджетных источников**		Контрагент	Номер и дата договора	Наименование работ	Сумма договора, рублей	Выполнено работ, рублей	Номер, дата акта выполненных работ	Фактические значения детализированных требований к достижению значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии (в % к плановым*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Выполнение работ по освещению пешеходной дороги от жилого дома №39 до площади у магазина «Триам» в деревне Щеглово Всеволожского района Ленинградской области	410 030,00	138 835,00	12 000,00	410 030,00	138 835,00	12 000,00	410 030,00	138 835,00	12 000,00	0,00	ООО «ВЭК»	№ 0145300022518000005_239183 от 14.08.2018	Выполнение работ по освещению пешеходной дороги от жилого дома №39 до площади у магазина «Триам» в деревне Щеглово Всеволожского района Ленинградской области	548 865,00	548 865,00	АКТ №Б/Н от 23.08.2018	100%
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги №39 по ул. Рябиновой в дер. Щеглово Всеволожского района Ленинградской области	653 970,00	250 000,01	15 000,00	653 970,00	250 000,01	15 000,00	653 970,00	250 000,01	15 000,00	0,00	ООО «СК «СЗД»	№ Ф.2018.388532 от 14.08.2018	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги №39 по ул. Рябиновой в дер. Щеглово Всеволожского района Ленинградской области	903 970,01	903 970,01	АКТ № 1 от 17.08.2018	100%
Итого	1 064 000,00	388 835,01	27 000,00	1 064 000,00	388 835,01	27 000,00	1 064 000,00	388 835,01	27 000,00	0,00				1 452 835,01	1 452 835,01		100%

Глава администрации муниципального образования _____ / Т.А. Чагусова /
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования _____ / И.Н. Игнатьев /
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Кукушкин П.А. тел. 8-(813-70)-68-580
(фамилия, инициалы, номер телефона)

М.П.

Приложение
к годовому отчету
за 2018 год

Целевой показатель результативности предоставленной субсидии из областного бюджета	Единица измерения	Значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактическое значение
Количество реализованных проектов	шт.	2	2

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета

№ п/п	Наименование проекта	Единица измерения	Значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактическое значение
1	Выполнение работ по освещению пешеходной дороги от жилого дома №39 до площади у магазина «Триам» в деревне Щеглово Всеволожского района Ленинградской области	шт.	21 (опора уличного освещения) 23 (светильники)	21 (опора уличного освещения) 23 (светильники)
2	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги №39 по ул. Рябиновой в дер. Щеглово Всеволожского района Ленинградской области	кв.м	2310 кв.м.	2310 кв.м.

**ОТЧЕТ
(ежеквартальный)**

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2018 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей) *	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выполнение работ по освещению пешеходной дороги от жилого дома №39 до площади у магазина «Триам» в деревне Щеглово Всеволожского района Ленинградской области	21 шт. (опора уличного освещения) 23 шт. (светильники)	21 шт. (опора уличного освещения) 23 шт. (светильники)	560 865,00	410 030,00	138 835,00	12 000,00	560 865,00	410 030,00	138 835,00	12 000,00	560 865,00	410 030,00	138 835,00	12 000,00	0,00
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги №39 по ул. Рябиновой в дер. Щеглово Всеволожского района Ленинградской области	2310 кв.м.	2310 кв.м.	918 970,01	653 970,00	250 000,01	15 000,00	918 970,01	653 970,00	250 000,01	15 000,00	918 970,01	653 970,00	250 000,01	15 000,00	0,00

кой области															
Итого	х	х	1 479 835,00	1 064 000,0 0	388 835,0 1	27 000,00	1 479 835,00	1 064 000, 00	388 835, 01	27 000,00	1 479 835,00	1 064 000, 00	388 835, 01	27 000,00	0,00

Глава администрации муниципального образования _____ / Т.А. Чагусова /
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования _____ / И.Н. Игнатьев /
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Кукушкин П.А. тел. 8-(813-70)-68-580
(фамилия, инициалы, номер телефона)

М.П.

Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.01.2019 года

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение»
Всеволожского района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий
(«Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие части территории административного центра МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2019 годы»					
1.	Выполнение работ по освещению пешеходной дороги от жилого дома №39 до площади у магазина «Триам» в деревне Щеглово Всеволожского района Ленинградской области		Администрация МО «Щегловское сельское поселение»		
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Июнь 2018 г.	Администрация МО «Щегловское сельское поселение» и МКУ «Агентство социальных услуг»	Заключение муниципального контракта	Проведен аукцион на выполнение работ по модернизации уличного освещения Контракт заключен 14.08.2018г.
1.2.	Проведение ремонтных работ	Июль 2018 г.	Подрядная организация	1 Освещение неосвещенных участков пешеходной зоны 2 Создание безопасных и комфортных условий для передвижения жителей 3 Совершенствование эстетического состояния территории административного центра.	Произведены работы по освещению пешеходной дороги от жилого дома №39 до площади у магазина «Триам» в деревне Щеглово Всеволожского района Ленинградской области
1.3.	Приемка и оплата выполненных работ	Август 2018 г.	Администрация МО «Щегловское сельское поселение», МКУ «Агентство социальных услуг», инициативная комиссия	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	Работы приняты по акту выполненных работ
2.	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги №39 по ул. Рябиновой в дер. Щеглово		Администрация МО «Щегловское сельское поселение»		

	Всеволожского района Ленинградской области				
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Июнь 2018 г.	Администрация МО «Щегловское сельское поселение» и МКУ «Агентство социальных услуг»	Заключение муниципального контракта	Проведен аукцион на выполнение работ по модернизации уличного освещения Контракт заключен 14.08.2018г.
2.2.	Проведение ремонтных работ	Июль 2018 г.	Подрядная организация	1 Приведение автомобильной дороги местного значения в надлежащее состояние 2 Создание безопасных и комфортных условий для передвижения жителей и автотранспортных средств.	Произведены работы по ремонту автомобильной дороги №39 по ул. Рябиновой в дер. Щеглово Всеволожского района Ленинградской области
2.3.	Приемка и оплата выполненных работ	Август 2018 г.	Администрация МО «Щегловское сельское поселение», МКУ «Агентство социальных услуг», инициативная комиссия	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	Работы приняты по акту выполненных работ

**II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):
«Развитие части территории административного центра МО «Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2019 годы»**

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		МКУ «Агентство социальных услуг»		
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В сроки, предусмотренные контрактом	Администрация МО «Щегловское сельское поселение»	Акты-приемки передачи объектов заказчику подрядчиком	Приемка и оплата произведена по 2-м контрактам
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Ежеквартально до 3 числа следующего месяца за отчетным периодом	МКУ «Агентство социальных услуг»	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Подготовлен отчет на 01.01.2019 года и 4-й квартал 2018г. по освоению объемов в соответствии с Соглашением

2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация МО «Щегловское сельское поселение»	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Корректировка не требуется
----	---	------------------------------------	--	--	----------------------------

Глава администрации поселения

_____/Т.А. Чагусова/

МП