

**ОТЧЕТ (годовой) о достижении значения целевых показателей результативности  
и о расходах бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года N 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" за 2018 год**

Наименование мероприятия	Утверждено средств (рублей)		Поступило средств (рублей) из:		Расходы, подтвержденные документами (рублей)		Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату (рублей)	Принятые бюджетные обязательства						
	областной бюджет	местный бюджет	обл. бюджета	местного бюджета	обл. бюджета	мест. бюджета		Контрагент	Номер и дата договора	Наименование работ	Сумма договора, рублей	Выполнено работ, рублей	Номер, дата акта выполненных работ	Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Чистка дренажной канавы в д. Каменка	70 000,00	20 000,00	70 000,00	20 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	ИП Айрапетян Г.Р.	№51-1/МК от 08.06.2018 г.	Чистка дренажной канавы в д. Каменка	90 000,00	90 000,00	№2 от 15.06.2018г.	100 %
Замена старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения в д. Каменка	60 000,00	20 000,00	60 000,00	20 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	ООО «ТЭТ»	№97/МК от 24.09.2018 г.	Замена старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения в д. Каменка	80 000,00	80 000,00	№1102 от 08.10.2018г.	100 %
Устройство площадки ТБО в п.ст. Кирпичный Завод	79 000,00	20 000,00	79 000,00	20 000,00	79 000,00	20 000,00	0,00	ИП Колодяжный Ю.А.	№94/МК от 20.09.2018 г.	Устройство площадки ТБО в п.ст. Кирпичный Завод	99 000,00	99 000,00	№Б/Н от 24.09.2018г.	100 %
Чистка дренажной канавы в п.ст. Кирпичный Завод	60 000,00	20 000,00	60 000,00	20 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	ИП Айрапетян Г.Р.	№61/МК от 16.07.2018 г.	Чистка дренажной канавы в п.ст. Кирпичный Завод	80 000,00	80 000,00	№3 от 23.07.2018г.	100 %
Благоустройство детской площадки на ул.	79 000,00	20 000,00	79 000,00	20 000,00	79 000,00	20 000,00	0,00	ИП Айрапетян Г.Р.	№78/МК от 06.08.2018 г.	Благоустройство детской площадки на ул. Железнодорожн	99 000,00	99 000,00	№1 от 13.08.2018г.	100 %

Железнодорожной в д. Плинтовка										ой в д. Плинтовка				
Замена старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения в д. Плинтовка	60 000,00	20 000,00	60 000,00	20 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	ООО «ТЭТ»	№98/МК от 28.09.2018 г.	Замена старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения в д. Плинтовка	80 000,00	80 000,00	№838 от 09.10.2018г.	100 %
Замена старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения в д. Малая Романовка	60 000,00	20 000,00	60 000,00	20 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	ООО «ТЭТ»	№106/МК от 29.10.2018 г.	Замена старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения в д. Малая Романовка	80 000,00	80 000,00	№1161/1 от 02.11.2018г.	100 %
Приобретение игровых комплексов и ремонт на детской площадке в д. Малая Романовка	77 000,00	20 000,00	77 000,00	20 000,00	77 000,00	20 000,00	0,00	АО «КСИЛ»	№62/МК от 20.07.2018 г.	Приобретение игровых комплексов и ремонт на детской площадке в д. Малая Романовка	97 000,00	97 000,00	№ТН-18-01827 от 20.08.2018г.	100 %
Устройство освещения пешеходных зон в п. Щеглово	75 000,00	20 000,00	75 000,00	20 000,00	75 000,00	20 000,00	0,00	ООО «ЭнергоСфера»	№90/МК от 03.09.2018 г.	Устройство освещения пешеходных зон в п. Щеглово	95 000,00	95 000,00	№1 от 14.09.2018г.	100 %
Устройство ограждения детской площадки у многоквартир	67 300,00	30 700,00	67 300,00	30 700,00	67 300,00	30 700,00	0,00	ООО «Ангارد»	№31/МК от 01.06.2018 г.	Устройство ограждения детской площадки у многоквартирны	98 000,00	98 000,00	№46 от 19.06.2018г.	100 %

ных домов №56 и №57 в п. Щеглово										х домов №56 и №57 в п. Щеглово				
Замена старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения в д. Минулово	60 000,00	20 000,00	60 000,00	20 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	ООО «ТЭТ»	№114/МК от 31.10.2018 г.	Замена старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения в д. Минулово	80 000,00	80 000,00	№1161 от 31.10.2018г.	100 %
Приобретение ЩПС для подсыпки грунтовой дороги в д. Минулово	78 000,00	20 000,00	78 000,00	20 000,00	78 000,00	20 000,00	0,00	ООО «СК СЗД»	№79/МК от 07.08.2018 г.	Приобретение ЩПС для подсыпки грунтовой дороги в д. Минулово	98 000,00	98 000,00	№68/МК от 17.08.2018г.	100 %
Итого	825 300,00	250 700,00	825 300,00	250 700,00	825 300,00	250 700,00	0,00				1 076 000,00	1 076 000,00		100 %

Глава администрации муниципального образования \_\_\_\_\_ / Т.А. Чагусова /  
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_ / И.Н. Игнатьев /  
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Кукушкин П.А. тел. 8-(813-70)-68-580  
(фамилия, инициалы, номер телефона)

М.П.

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения показателя результативности использования субсидии	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии
1	2	3	4	5
1	Чистка дренажной канавы в д. Каменка	мет.	150	150
2	Замена старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения в д. Каменка	шт.	15	20
3	Устройство площадки ТБО в п.ст. Кирпичный Завод	шт.	1	1
4	Чистка дренажной канавы в п.ст. Кирпичный Завод	мет.	110	110
5	Благоустройство детской площадки на ул. Железнодорожной в д. Плинтровка	шт.	1	1
6	Замена старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения в д. Плинтровка	шт.	15	20
7	Замена старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения в д. Малая Романовка	шт.	15	20
8	Приобретение игровых комплексов и ремонт на детской площадке в д. Малая Романовка	шт.	4	4
9	Устройство освещения пешеходных зон в п. Щеглово	шт.	1	1
10	Устройство ограждения детской площадки у многоквартирных домов №56 и №57 в п. Щеглово	шт.	1	1
11	Замена старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения в д. Минулово	шт.	15	20
12	Приобретение ЩПС для подсыпки грунтовой дороги в д. Минулово	куб.	60	60