

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Выполнение работ по ремонту шести автомобильных дорог в дер. Щеглово Всеволожского района Ленинградской области	кв.м. 2 688,2	кв.м. 2 688,2	1 720 100,00	1 028 800,00	676 300,00	15 000,00	1 028 800,00	1 720 100,00	1 028 800,00	676 300,00	15 000,00	1 720 100,00	1 028 800,00	676 300,00	15 000,00	0,00
Итого	x	x	1 720 100,00	1 028 800,00	676 300,00	15 000,00	1 028 800,00	1 720 100,00	1 028 800,00	676 300,00	15 000,00	1 720 100,00	1 028 800,00	676 300,00	15 000,00	0,00

Глава администрации муниципального образования _____ / Н.В. Казанцев /
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования _____ / В.В. Кондратьева /
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Кукушкин П.А. тел. 8-(813-70)-68-580
(фамилия, инициалы, номер телефона)

М.П.

Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.01.2020 года

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение»
Всеволожского района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий
(«Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления
субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие части территории административного центра МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2019 годы»					
1.	Выполнение работ по ремонту шести автомобильных дорог в дер. Щеглово Всеволожского района Ленинградской области		Администрация МО «Щегловское сельское поселение»		
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 года	Администрация МО «Щегловское сельское поселение» и МКУ «Агентство социальных услуг»	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт от 18.07.2019 г. № 70/МК
1.2.	Выполнение ремонтных работ по ремонту автомобильных дорог в дер. Щеглово Всеволожского района Ленинградской области	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	1. Приведение автомобильных дорог местного значения в надлежащее состояние 2. Создание безопасных и комфортных условий для передвижения жителей и автотранспортных средств.	Произведены работы по ремонту шести автомобильных дорог в дер. Щеглово Всеволожского района Ленинградской области
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	сентябрь 2019 года	Администрация МО «Щегловское сельское поселение», МКУ «Агентство социальных услуг», инициативная комиссия	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	Работы приняты по акту выполненных работ
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие части территории административного центра МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2019 годы»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		МКУ «Агентство социальных услуг»		
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В сроки, предусмотренные контрактом	Администрация МО «Щегловское сельское поселение»	Акты-приемки передачи объектов заказчику	Произведена приемка и оплата работ по акту

				подрядчиком	приемки работ от 06.08.2019 № 4; п/п от 10.09.2019 №1329
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Ежеквартально до 3 числа следующего месяца за отчетным периодом	МКУ «Агентство социальных услуг»	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчеты подготовлены на 01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2019, 01.01.2020.
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация МО «Щегловское сельское поселение»	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Корректировка не требуется