

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактически значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Приобретение ЩПС для подсыпки грунтовых дорог в д. Малая Романовка, д. Минулово, п.ст. Кирпичный Завод и д. Каменка	280 куб.	280 куб.	467 000,00	365 800,00	93 200,00	8 000,00	365 800,00	467 000,00	365 800,00	93 200,00	8 000,00	467 000,00	365 800,00	93 200,00	8 000,00	0,00
Замена старых светильников уличного освещения на новые более эффективные в д.	56 шт.	56 шт.	244 000,00	191 300,00	48 700,00	4 000,00	191 300,00	244 000,00	191 300,00	48 700,00	4 000,00	244 000,00	191 300,00	48 700,00	4 000,00	0,00

Малая Романовка, д. Плинтовка, п.ст. Кирпичный Завод и д. Каменка																
Чистка дренажных канав в д. Плинтовка	100 мет.	100 мет.	101 000,00	79 000,00	20 000,00	2 000,00	79 000,00	101 000,00	79 000,00	20 000,00	2 000,00	101 000,00	79 000,00	20 000,00	2 000,00	0,00
Устройство площадки ТБО в п. Щеглово	1 шт.	1 шт.	200 140,00	157 040,00	38 100,00	5 000,00	157 040,00	200 140,00	157 040,00	38 100,00	5 000,00	200 140,00	157 040,00	38 100,00	5 000,00	0,00
Итого	х	х	1 012 140,00	793 140,00	200 000,00	19 000,00	793 140,00	1 012 140,00	793 140,00	200 000,00	19 000,00	1 012 140,00	793 140,00	200 000,00	19 000,00	0,00

Глава администрации муниципального образования _____ / Н.В. Казанцев /
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования _____ / В.В. Кондратьева /
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Кукушкин П.А. тел. 8-(813-70)-68-580
(фамилия, инициалы, номер телефона)

М.П.

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана
мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя
результативности предоставления субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие части территории МО «Щегловское сельское поселение» на 2019 год»					
1.	Приобретение ЩПС для подсыпки грунтовых дорог в д. Малая Романовка, д. Минулово, п.ст. Кирпичный Завод и д. Каменка		Администрация МО «Щегловское сельское поселение»		
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	3 квартал 2019 года	Администрация МО «Щегловское сельское поселение»	Заключение муниципального контракта	Заключены муниципальные контракты от 26.07.2019 г. № 83/МК и от 29.07.2019г. №86/МК
1.2.	Приобретение ЩПС для подсыпки грунтовых дорог	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Проведение работ по подсыпке ЩПС ям на грунтовых дорогах	Произведена поставка ЩПС для подсыпки грунтовой дороги
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	август - сентябрь 2019 года	Администрация МО «Щегловское сельское поселение» Общественные советы части территорий д. Малая Романовка, д. Минулово, п.ст. Кирпичный Завод и д. Каменка	Акт о приемке выполненных работ	Работы приняты по акту приема передачи
2.	Замена старых светильников уличного		Администрация МО		

	освещения на новые более эффективные в д. Малая Романовка, д. Плинтовка, п.ст. Кирпичный Завод и д. Каменка		«Щегловское сельское поселение»		
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	3 квартал 2019 года	Администрация МО «Щегловское сельское поселение»	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт от 25.07.2019 г. № 80/МК
2.2.	Выполнение работ по замене старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Проведение работ по замене старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения	Произведены работы по замене старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения
2.3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	август - сентябрь 2019 года	Администрация МО «Щегловское сельское поселение» Общественные советы части территорий д. Малая Романовка, д. Плинтовка, п.ст. Кирпичный Завод и д. Каменка	Акт о приемке выполненных работ	Работы приняты по акту приема передачи
3.	Чистка дренажных канав в д. Плинтовка		Администрация МО «Щегловское сельское поселение»		
3.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	3 квартал 2019 года	Администрация МО «Щегловское сельское поселение»	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт от 26.07.2019 г. № 84/МК
3.2.	Выполнение работ по чистке дренажных канав	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Проведение работ по чистке дренажных канав	Произведены работы по чистке дренажных канав

3.3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	август 2019 года	Администрация МО «Щегловское сельское поселение» Общественный совет части территории д. Плинтовка	Акт о приемке выполненных работ	Работы приняты по акту приема передачи
4.	Устройство площадки ТБО в п. Щеглово		Администрация МО «Щегловское сельское поселение»		
4.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	3 квартал 2019 года	Администрация МО «Щегловское сельское поселение»	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт от 19.08.2019 г. № 101/МК
4.2.	Выполнение работ по устройству площадки ТБО	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Проведение работ по устройству площадки ТБО	Произведены работы по устройству площадки ТБО
4.3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	август - сентябрь 2019 года	Администрация МО «Щегловское сельское поселение» Общественный совет части территории п. Щеглово	Акт о приемке выполненных работ	Работы приняты по акту приема передачи

**II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):
«Развитие части территории МО «Щегловское сельское поселение» на 2019 год»**

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Администрация МО «Щегловское сельское поселение»		
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В сроки, предусмотренные контрактом	Администрация МО «Щегловское сельское поселение»	Акты-приемки передачи объектов заказчику подрядчиком	Произведена приемка и оплата работ по актам приемки работ - от 14.08.2019 № МК1908; п/п от 04.09.2019 №1289; - от 09.07.2019 №10; п/п от

					04.09.2019 №1291; - от 09.07.2019 №11; п/п от 04.09.2019 №1290; - от 05.08.2019 №1; п/п от 04.09.2019 №1292; - от 19.08.2019 №7; п/п от 23.09.2019 №1359
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация МО «Щегловское сельское поселение»	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчеты подготовлены на 01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2019, 01.01.2020.
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация МО «Щегловское сельское поселение»	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Корректировка не требуется