

Приложение № 4
к Дополнительному
соглашению
от «09» Февраля 2024 г. № 177/3
к Соглашению
от «02» февраля 2023 г. № 177

ОТЧЕТ
о достижении показателей результатов
использования Субсидии
по состоянию на «01» апреля 2024 г.

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области	Администрация муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Наименование бюджета муниципального образования	Муниципальное образование Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета	Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
Наименование муниципальной программы	Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области
Периодичность:	ежеквартально

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Наименование результатов использования Субсидии	Единица измерения	Значение результатов использования Субсидии		Причина отклонения
				плановое	фактическое	
1	2	3	4	5	6	7
1	Мероприятие по капитальному ремонту объектов	Процент выполнения работ по объекту	Процент	33.33333	3,22	Работы по капитальному ремонту не завершены

Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального района
(Муниципальное образование)

Глава администрации _____ Н.В. Казанцев
(подпись)
МП