

ОТЧЕТ

о расходовании средств субсидии из областного бюджета Ленинградской области на капитальный ремонт объектов в целях обустройства сельских населенных пунктов в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" на "01" января 2025 года

ГРБС: Администрация МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района

Периодичность: квартал

Единица измерения: тыс. рублей

Наименование муниципального района	Бюджетополучатель	Наименование объекта	Предусмотрено средств			Перечислено	Принятые бюджетные обязательства			Перечислено средств организациям за			Остаток средств субсидий ОБ	Остаток средств МО	Степень достижения целевых показателей результативности, установленных соглашениями	Примечания (причины недостижения целевых показателей)
			Всего	в том числе		областной бюджет	Контрагент	Реквизиты МК	Сумма МК	отчетный период						
				областной бюджет	местный бюджет					Всего	областной бюджет	местный бюджет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всеволожский	Щегловское сельское поселение	Мероприятие по капитальному ремонту объектов	13 337,0	12 270,0	1 067,0	12 270,0	ООО «Интериор Декор»	40/МК от 04.04.2023	41 761,8	6 216,5	5 719,2	497,3	-	-	33%	Выполнение мероприятий по капитальному ремонту здания МКУ «Щегловский культурно- досуговый центр» предусмотрено Соглашением на 2023 – 2025 годы

Глава администрации _____

Главный бухгалтер _____

Н.В. Казанцев

В.В. Килимиченко